



Piermario Grosso <dirigente@icquarto.gov.it>

lavori scuola Fabrizi

Luciano Agresta <lagresta@comune.genova.it>

5 novembre 2018 18:11

A: Piermario Grosso <dirigente@icquarto.gov.it>

A seguito del sopralluogo di questo pomeriggio trasmetto alcune informazioni in merito ai lavori in oggetto:

Nei giorni scorsi, su richiesta formale di proroga da parte dell'Impresa Teknika, è stato concesso un incremento del tempo contrattuale che sposta la data di ultimazione al 31 dicembre prossimo. L'Impresa aveva richiesto un periodo maggiore a causa dei noti problemi collegati al crollo del Ponte "Morandi" (sede Impresa in zona rossa) e a causa delle limitazioni imposte dalla Direzione scolastica, e quindi dal Comune, in merito ai rumori.

Ho constatato che i lavori per il bagno disabili del secondo piano procedono lentamente (ho richiamato nuovamente l'Impresa nel merito). Ad oggi sono pressoché completate le tramezze, gli impianti idraulici e le canalizzazioni dell'impianto elettrico. Da domani inizieranno gli intonaci ed il resto. Sono rimasti fermi nei giorni di allerta con cancelli chiusi. Credo che sia necessaria almeno una settimana per finire bagno ed antibagno. Hanno dovuto affrontare qualche problema relativamente ai collegamenti tra il vecchio impianto idrico ed il nuovo.

Ho sollecitato inoltre la realizzazione del ponteggio a castello sul vano corsa dell'elevatore e la compartimentazione al livello ingresso, quindi l'apertura della bucatina al piano terra. Se sarà consentito anticiperanno anche la compartimentazione al primo piano, per realizzare il ripostiglio e l'accesso all'elevatore (era previsto dopo l'ultimazione del nuovo bagno disabili).

Come già anticipato le demolizioni vengono eseguite dopo il termine delle lezioni, salvo piccoli interventi mirati.

Geom. Luciano Agresta

DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE

SETTORE OPERE PUBBLICHE "B"

[VIA DI FRANCIA, 1 - 19° piano - 16149 GENOVA](#)

TEL. 010 5573603 - 3355699241

